

监理工程师通知单

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-TZD-ZHJL-002

致：中国电建集团江西省电力设计院有限公司 EPC 项目部

主题：关于现场防雷接地未报验的相关事宜

内容：2020 年 04 月 09 日下午 13 时 30 分监理巡视发现综合楼基础内所焊接的防雷接地（4*40）镀锌扁铁，不符合 GB50169 第 4.3.4 条第 1 款。1、扁钢应为其宽度的 2 倍且不得少于 3 个棱边焊接，且未经报验擅自回填。

要求你单位立即停止该部位的施工，对回填部位重新挖开报验，对不符合要求的立即整改，整改完成后报监理部验收。

以上问题望你单位引起重视，否则所产生的一切后果将由你公司承担。并于 2020 年 04 月 10 日前回复本通知，如对本监理通知单有异议，请在 24 小时之内向监理提出书面报告。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：2020.04.09

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份

依据 NBT31084-2016 风力发电工程建设和监理规范 58 页 表 A.0.3



扫描全能王 创建