

监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -017

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目
施工项目部

事由：工程进度、施工质量问题

内容：在我监理单位日常对现场进行巡视检查，发现以下问题：

1. 屋面檩条加固进度缓慢，人员缺少，对已加固完的彩钢瓦未进行恢复，人员通行走动易造成人员跌落现象，存在极大安区隐患。
2. 2#屋面加固、彩钢瓦恢复未报验就进行夹具、导轨安装，属于未报验就私自施工。
3. 未报验的夹具、导轨经我监理单位巡视发现存在：夹具松动、导轨连接处未按图纸要求采用 4 颗自攻钉螺丝紧固
4. 屋面施工无成品保护意识，野蛮施工造成屋面彩钢瓦、采光带破损
5. 屋面施工未按安全文明施工要求执行，存在吸烟、垃圾随处仍丢。
6. 厂房夹筋板焊接安全防护措施不到位，焊渣掉落现场未见任何警戒线等防护措施且下方有人员走动。

再次强调，现场安全一定要注意，安全措施一定要到位!!!

现要求针对以上问题抓紧落实整改

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2017 年 9 月 5 日

河南浙商纺织有限公司
屋顶分布式光伏发电项目



扫描全能王 创建