

监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -006

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：现场施工问题、施工进度滞后

内容：

1. 自 4 月开工至今，现场施工进度严重缓慢，加固施工与约定时间严重滞后，到目前为止真正意义上只完成了屋面气楼拆除工作，厂房加固施工处于缓慢阶段

2. 按照施工总承包合同中工期约定，已滞后 2 个多月，我单位及建设单位多次在会议中要求现场施工进度必须按照前期上报进度计划要求执行，但你部现场实际情况与进度计划已严重脱节，我单位多次要求重新上报施工进度计划，但你单位均未执行。

3. 现场施工总是因为设计图纸、材料尺寸、材料到货滞后等原因耽误进度，你部作为 EPC 总承包，这些影响因素你单位应当提前做好考虑及应对，但你部均未进行有效解决

4. 你部在本月初会议中就告知开展屋面光伏施工，但半个月已过，你部还未开展任何施工。

5. 上周会议中要求你部本周开展光伏施工及告知设备订货情况，你部未做出任何说明

6. 现场檩条加固存在的垫片过小、孔径过大、螺栓错位、螺栓过短等问题，我单位及建设单位多次在现场进行口头、项目群、会议、联系单中做出要求，但至今为止现场还出现此类情况

7. 在监理进场后几日，我单位就下发监理通知单 1，要求现场工序完成后必须进行报验，验收通过后，方可进行下一道工序施工，但你部在屋面檩条加固完成后，未进行上报就进行彩钢瓦覆盖，导致我单位及建设单位无法确认是否按图施工、工艺是否合格等，其次就是彩钢瓦覆盖前钢丝网格、保温岩棉、是否恢复原样，恢复后是否存在漏水情况

8. 多次要求你部在每日上班前进行班前会，但你部执行几日后却又停止了，导致项目部管理人员进行日常巡视多次发现你部施工人员出现高空作业安全带、安全帽未佩戴，存在极大安全隐患

9. 5 月 12 日你部提交 1#厂房屋面防腐除锈及气楼改造后验收，我单位及建设单位对屋面进行验收，验收提出的问题，至今为止你部还未进行消缺整改，一拖再拖，严重影响下一道工序开展。

10. 关于现场材料到货检验，你部必须进行报验，对于不报验的材料，我单位拒绝签字确认，对于抽检不合格材料及配件，严禁出现在施工部位，如发现，我单位将有权让其返工处理，情节严重将进行停

工处罚。

现要求：你部按照以下要求执行

1. 重新上报施工进度计划至项目部审核，审核通过后必须严格按照对应时间节点完成
2. 加固施工进度缓慢，你部必须在确保安全、质量的情况下，增加人、材、机投入，以确保施工工期。
3. 光伏所需材料、设备订货、到货时间，你部列出材料到场时间，以便现场各工序能正常开展
4. 关于光伏施工，你单位已多次允诺，现要求，本周三必须开展施工，滞后一天按 2000 元/天进行处罚
5. 现场檩条加固存在的问题已多次告知，你部必须按照要求执行，加强现场施工质量管理，对不合格的部位进行返工处理。
6. 彩钢瓦覆盖前你必须提前通知项目部人员进行检查验收，对未申请检查验收的，我单位拒绝签字确认并要求重新拆除，待检查合格后，再允许重新覆盖，由此产生的一切后果将由你部承担
7. 各工序开展前进行报审，完成后进行报验，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
8. 每日进行班前会议，对当日工程完成量进行分工，对现场安全及质量做出要求，我单位将进行班前会抽查工作，如发现未按要求执行，将进行处罚
9. 对于验收存在的问题立刻安排人员进行消缺整改，验收通过后方可进行下道工序施工，如再出现一拖再拖，现场安全管理混乱情况，影响施工进度及存在安全问题，我单位将下发停工令，由此产生的一切损失将由你部承担

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期:

2019年5月20日

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、监理单位各一份。