

监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -008

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由：材料不合格、工序未报验

内容：经我监理单位及建设单位对进场材料进行到货抽检发现如下问题：

1. 到场加固高强度螺栓材料强度与图纸要求不符
2. 导轨安装所使用的连接件材料长度与技术协议中对应要求不符
3. 我单位自开工以来多次强调，工序开展前及完成后进行报验，验收合格后方可同意进行下一道工序施工，但至今为止，我单位未接到任何报验申请，气楼拆除、檩条加固、屋面防腐除锈等工作未进行报验，就进行下一道工序开展，对此我单位将按照前期要求，对该工序不予验收签字确认（以上验收要求及验收整改均在半个月以前就已进行通知，现造成各工序验收积压成一起）
4. 到目前为止我单位下发的监理指示，未收到任何书面回复

现要求：

1. 对该批螺栓进行退场处理，严禁出现在施工部位，强度必须符合要求。
2. 导轨安装所使用的连接件进行返工处理，材质、规格型号必须按照要求执行。
3. 对未进行报验的工序及已开展下一道工序施工，我单位将对该工序不予验收及签字确认。
4. 对监理单位下发的监理指示未做任何回复，我单位将按照合同对应条款执行，由此产生的一切后果将由你单位进行承担，如再出现此类情况，我单位将上报监理报告至各项目公司

监理项目部(章)：

总/监理工程师：[签名]

日

期：2019年5月21日

监理单位：[盖章]
监理单位：[盖章]