

## 监理通知单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-TZ -010

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目  
施工项目部

事由：工序质量抽检、屋面恢复

内容：经我监理单位及建设单位对屋面檩条加固进行抽检出现以下问题：

1. 我单位自开工至今一直在监理通知单、联系单、会议、口头形式多次告知对工序完成进行报验，但极少次出现报验情况
2. 对工序完成后未进行报验，我单位出于对工程质量认真负责的态度多次组织人员对现场工序进行检查验收，但出现现场人员对检查验收不配合情况
3. 经工器具检查，多处檩条螺栓未紧固到位、扭矩力达不到要求、出现松动情况
4. 部分檩条螺栓材料过短、垫片过小等情况
5. 屋面彩钢瓦恢复后存在：钢丝绳未拉扯紧固、彩钢瓦压接不到位、棱角生锈、彩钢瓦出现破损等多种情况

现要求：

1. 如再出现未报验、不配合验收等情况，我单位将按照要求不予进行验收并对该工序验收资料不予签字确认
2. 对未紧固的螺栓进行三级自检（个人、班组、施工项目部）后，验收合格后进行申请验收
3. 对螺栓过短、垫片过小进行更换，前期已多处要求进行整改，但未执行
4. 对屋面彩钢瓦恢问题及时安排整改，下道工序开展人员做好交接工作，对发现的问题及时整改

监理项目部(章)

总/监理工程师

日

期：2019年3月27日





