

监理工程师通知单

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：TZD-004

致：安徽三三建设工程有限公司施工项目部

主题：

施工进度管理等事宜。

内容：

目前，四号车间组件在安装过程中，根据你部与建设方施工合同，施工进度已严重滞后，为确保工程如期并网，你项目部必须做好如下事宜。

一、立即增加人力，特别是增加电气安装人员的人力，确保电气安装跟上。

二、工程材料、设备没有到货的，要抓紧时间组织货源尽快到位。

以上内容望你部积极组织实施，按合同要求完成并网条件，否则你部负全部责任。

以上内容请逐条对照说明，于二十一日前回复

抄送建设单位一份

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

徐存辉
2019.5.19

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知回复单

工程名称: 河南洛阳交运集团 2.2MW 分布式光伏发电项目

编号: JYGF-JLHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 TZD-004 的监理工程师通知后, 关于施工进度管理事项回复。

附件: 回复材料



承包单位 (章):

项目经理: 徐圣松

日期: 2019.5.21

项目监理机构复查意见:

情况属实,
望积极增加人力,
加快工程进度.

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 陈圣松

日期: 2019.5.21

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

附 件

一、施工状态

- 1、我方与正泰公司签订的洛阳交运项目合同工期为3个月，项目于2019年3月1日开工。洛阳交运集团工业公司是全天24小时生产企业，并且施工的四栋厂房均存有易燃、可燃物施工难度极大。每天允许施工的时间都不定基本处于随机施工的状态，即使这样的不利条件我们还是两台作业车24小时两班倒随时处于可施工的等待状态中，哪里允许施工我们就见缝插针做到哪里，未出现过停止施工的现象。
- 2、洛阳交运集团工业公司作为河南明星企业，是环保、安监、消防等部门重点检查单位。开工伊始3月2日-3月12日厂区处于政府相关部门重点检查阶段，厂里要求我们停止工作。就在这样的不利条件下我方于3月30日完成了4#厂房的加固工作。
- 3、2#、3#厂房加固我方4月5日开始施工同样处于见缝插针的施工状态中，于5月18日完成主体加固工作。
- 4、1#厂房是成品库房为保证施工过程中不发生火灾事故，我方采取用两块各300m²的防火布覆盖作业方式于5月19日开始施工，每天交运集团只给我方4个小时的施工时段，期间还要求我方停工6天，我方于6月5日完成主体加固工作。

二、电力接入情况

- 1、洛阳交运项目我方是在完成设计评审及电力公司下发接入系统方案后开始进行采购设备及施工的，并且于2019年3月11日完成二次设备的采购工作。2019年4月15日电力公司通知我方要在交运集团产权交接点加装一套D5000系统及配套的高压计量装置。我方设计按要求于2019年4月25日完成设计，并在4月28取得电力公司设计文件审核意见单。
- 2、因D5000系统中的信号传输装置与我方采购的传输装置重复且不是同一个厂家，双方技术人员于5月15日完成通讯协议沟通工作，我方于5月20日与D5000厂家签订合同后在5月31日完成基站设备的安装工作。
- 3、高压计量装置我方与宜阳恒通分公司于5月23日签订施工合同，合同约定5月30日完成安装工作。因受宜阳地区电表条码被废止的影响至今无法安装高压计量装置。

三、设备采购情况

依据合同我方于2019年3月30日完成所有设备的采购工作，截止2019年5月15日除电缆、汇流箱、D5000、高压计量装置外所有设备、材料均到现场，因以上设备必须付清全款后方能发货或安装，我方受贵方付款时间的影响于2019年5月22日方付款至相应供货商。

四、工程款支付情况

- 1、2019年3月25日收到工程预付款104万。
- 2、2019年5月17日收到贵方进度款100万。

以上原因的影响并没有阻挡我方施工的有序安排，我方还是在积极协调各方争取在最短的时间内完成并网。