

监理工程师通知单

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-007

致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司（单位）

主题：关于施工质量的事宜

内容：你单位在蔬菜区，电缆沟开挖，混凝土路面恢复浇筑过程中，由于新浇混凝土路面强度未达到，保护钢板下方未做处理，使车辆通行过程中对新浇路面造成挤压，造成路面坑洼不平（附图），影响美观和车辆安全通行。
望你单位引起高度重视，采取有效措施，立即整改。



限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。