

监理工程师通知单

工程名称：安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-HJX-TZD-014

致：五洋电力建设股份有限公司（单位）

抄送：蚌埠东宝新能源有限公司（单位）

主题：关于加强现场安全、质量管理的事宜

内容：目前支架安装已结束，经过几天施工人员的排查、整改，现已告一段落；施工人员已撤场；经监理现场检查发现：仍然存在许多问题：

- 1、17#支架安装不平整（附图 1）；
- 2、现场施工材料和垃圾没有全部清理（附图 2）；
- 3、废弃的安装夹具没有拆除（附图 3）。



1

2



2

3

望你单位引起高度重视，尽快采取措施，在组件安装前，对以上问题立即进行整改。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。