

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-010

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：关于设备到货及进度事宜

内容：

- 一、截止今日，贵方所上报的进度计划中交流电缆、逆变器及汇流箱最晚期限为 5 月 28 日到场，未能按照原计划到场已延期两天。请贵方对于以上设备延期给出合理解释，并给出确切的到货时间。
- 二、其他设备预制舱、开关柜、并网柜等未有供货安排，请贵方再次与各供货方联系，催促供货，给出明确的到场日期。
- 三、钢结构车棚及各非开挖管线工程在工艺及工序上与其他分部工程并无关系，但至今迟迟未见施工，按照原进度计划 6 月 6 日完成并网已无可能。贵方专业分包队伍是否已经到位，请给予答复，并给出进场施工时间。

如有特殊影响因素，请上报至我方监理处核实，如无特殊原因，一切已原进度计划进行。下周一如诺设备仍迟迟不到场，将邀请贵公司领导及建设单位召开进度专题会议，会议上将对以上问题提出解决和处理方案。

限 1 个 工作日内回复。

回复：

限贵方明日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日 期：2019 年 05 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。