

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-006

致: 先能电力工程有限公司

事由: 关于施工安全文明、质量问题事宜。

内容: 我监理项目部对贵单位现场施工巡视检查过程中发现以下问题:

- 1、接地扁钢焊接有焊缝不饱满、漏焊现象,焊接后残留药渣、焊条未清理,施工现场未配备消防器材。
- 2、组件搬运有一人背运组件现象,发现有一块组件玻璃有划伤,组件搬运要求俩个人抬运,轻拿轻放。
- 3、施工人员坐在组件上休息、工器具放在组件上,此行为易造成组件硅片隐裂。
- 4、个别施工人员有未佩戴安全帽现象。

要求: 以上问题要求你单位立即进行整改,做好安全文明交底工作,施工做到安全文明施工(若在发现不文明施工现象应业主要求将进行经济考核),自检合格后报监理复查。(详见附图)

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年5月29日



注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一:



附图二:



附图三:



附图四：



附图五：



附图六：

