

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-007

致: 先能电力工程有限公司

事由: 关于逆变器支架施工质量问题事宜。

内容:

我监理项目部对贵单位逆变器支架焊接施工进行检查,发现焊接工艺不符合设计及规范要求,支架角钢焊接处存在虚焊漏焊、裂纹、咬肉质量缺陷,施工质量不合格。

现要求你单位限期两日内整改完成,焊接处焊缝应饱满,美观,有足够的机械强度,焊接工艺质量符合要求;整改完成后报监理项目部复查,检查合格后方可进行下道工序施工。(详见附图)

特此通知

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2019年05月30日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一：



附图二：



附图三：

