

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-034

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部;

事由: 关于升压站施工进度事宜;

通知内容:

根据华能清洁能源分公司陈总于 2019 年 11 月 23 日莅临本项目检查工作, 并召开各参建单位有关人员会议以及安排下步工作部署, 根据会议精神, 你单位目前工作进度严重滞后, 现要求你单位按会议部署于 2020 年春节前完成升压站所有施工工序, 望你单位接到通知单后增加人力, 加班加点, 确保工程春节前达到陈总的工作部署要求。

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2020年1月20日

承包单位签收:

签收人:

日期:

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建