

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-035

至: 贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出线路项目部;

事由: 关于铁塔组立相关事宜;

通知内容:

1. 所有杆塔组立后都应及时连上接地线, 如无接地极, 需装设可靠和合格的临时接地装置。
2. 高空作业人员未佩戴高空作业证, 未提供铁塔组立安装人员体检报告、人身保险单, 监理项目部要求你单位尽快提供组塔作业人员体检报告单、人员保险单后, 方可进行登高作业。
3. 铁塔吊装采用的工器具如抱杆、钢丝绳、卡具等规格、强度必须符合作业指导书的规定, 严禁以小代大。
4. 作业人员上下铁塔时应从脚钉腿上下, 在间隔大的部位转移作业位置时, 应增设临时扶手, 不得沿单根构件上爬和下滑。
5. 你单位登高作业人员安全带, 按监理项目部要求进行采购配置。

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐文平

专业监理工程师: 徐文平

日期: 2019年12月12日

承包单位签收:

签收人: 王创建

日期: 2019.12.12

本表一式3份, 由监理单位填写, 建设单位存1份, 项目监理部存1份, 承包单位存1份。



扫描全能王 创建