

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-036

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪施工项目部;

事由: 关于升压站生活楼刮腻子相关事宜;

通知内容:

我监理项目部 2019 年 12 月 12 日在升压站生活楼室内施工过程中,发现室内墙面刮腻子,鉴于墙体内仍含有水分,不具备刮腻子施工条件,否则后期会出现墙面空鼓、脱落等现象,建议你单位采取烘烤等措施、墙体完全干透后方可进行刮腻子施工。

此通知单送施工项目部接收, 监理单位
负责人(杨敬) 签字。
附回:

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 朱号岳

日期: 2019年12月12日

承包单位签收:

签收人: _____

日期: _____

本表一式3份,由监理单位填写,建设单位存1份,项目监理部存1份,承包单位存1份。



扫描全能王 创建

