

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-017

致: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站生活楼脚手架及模板安装事宜

通知内容:

2019年8月19日, 经监理方对升压站生活楼脚手架搭设及模板支护巡视发现以下问题:

- 1、梁板支撑系统的立杆、水平杆间距过大, 需加密
- 2、立杆顶部顶托其伸出长度大于 300mm 且不垂直
- 3、小龙骨铺设间距过大, 且所用木方规格偏小, 需要增加支撑
- 4、梁板模板安装前未刷脱模剂

以上问题, 限 1 日内整改回复, 验收通过后方可浇筑。

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 王对

日

期: 2019年8月19 日

承包单位签收:

签收人: 孙家

日 期: 2019年08月20 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

