

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-018

至: 贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出项目部

事由: 关于工程资料及进度的相关事宜

通知内容:

1. 贵司 09 月 03 日进场开展工作, 截止今日 09 月 16 日, 业主、监理要求总进度计划的报审、前期策划文件的报审、原材料的送检等但贵司没有落实, 限贵司两天内完成, 完成不了将进行考核。

2. 项目经理必须在岗指导工作, 根据现场实际情况进行全面开工, 11 月 20 日具备送电条件, 如果完成不了节点工序将按合同进行考核。

针对以上问题我监理部要求施工单位严格管控并落实整改情况。限 48 小时整改完竣并报我监理项目部复查。

项目监理部 (章):

总 监 理 工 程 师: 徐耀生

专业监理工程师: 王文

日 期: 2019年09月16日

承包单位签收:

签收人: 郑锦

日 期: 2019年09月16日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。