

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-020

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于升压站施工进度事宜

通知内容:

根据业主 930 指示精神, 目前你部工程进度与进度计划严重滞后, 望你部接
通知单后增加人力, 加班加点, 尽快与进度计划拉近, 确保工程达到 9 月 30
日目标要求。

项目监理部(章):

总 监 理 工 程 师:

专业监理工程师:

日

期

2019年9月16日

承包单位签收:

签收人:

日 期:

2019年9月16日

项目部

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。