

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-027

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

事由: 关于施工现场质量事宜

通知内容:

2019年09月25日我监理部在巡视中发现如下问题:

1、综合配电楼框架柱支模未进行柱底部泥浆焊渣清理,虽多次口头再三要求清理,依然我行我素拒不清理,另外提醒屋面梁柱板钢筋应严格按规范及设计要求施工,钢筋如黏上泥土的必须清理干净,以免影响工程质量。

2、综合配电楼排架按相关要求加固。

针对上述质量问题,望施工方负责人要尽快抓紧落实整改,做好施工现场技术交底工作,限24小时整改完成,整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部(章):

总监工程师:

专业监理工程师:

日

期:

承包单位签收:

签收

日期:

本表一式3份,由监理单位填写,建设单位存1份,项目监理部存1份,承包单位存1份。