

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: JLYZ-LHTZD-001

至: 中州建设有限公司大山坪风电场项目部

事由: 关于施工进度滞后事宜

通知内容:

根据 2019 年 09 月 14 日工作协调会工作要求 (共计 5 条), 其中升压站 9 月 30 日要求具备交安条件未达到, 11 月 11 日要求具备质检中心站验收条件未达到。截至 10 月 30 日你单位上述施工节点未达到工作要求, 工期严重滞后。

现业主项目部、监理项目部要求:

1. 根据 10 月 30 日业主单位会议要求, 11 月 30 日之前完成 6 基风机浇筑工作。

2. 提供 11 月 30 日之前风机浇筑计划节点 (包括人员准备工作), 报监理项目部、业主项目部审核 (限期 11 月 3 日之前完成计划报审工作)。

3. 关于升压站现场梁柱等出现的质量问题, 要求你单位编制整改修复方案。

4. 关于秋冬季节施工现场安全防护工作, 要求你单位编制专项安全方案。

以上内容如果不能按时完成, 业主项目部将以考核办法对你单位进行考核。望你单位高度重视, 按时完成上述节点要求。

建设单位项目部:

项目部负责人:

日期:

2019.10.31

项目监理部 (章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:

张金生

张金星

2019.10.31

承包单位签收:

签收人: _____

日期: _____

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

监理工程师通知单

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

表号：FD-BI
编号：ZHJL-TZD-001

至：贵州万家灯火电力工程有限公司大山坪送出线路项目部

事由：关于施工进度滞后事宜

通知内容：

根据 2019 年 09 月 14 日工作协调会工作要求（共计 5 条），其中外送线路工程要求 9 月 20 日要全面施工、11 月 20 日要求具备电网公司验收条件。截至 10 月 30 日你单位上述施工节点未达到工作要求，工期严重滞后。

现业主项目部、监理项目部要求：

1. 根据 10 月 30 日业主单位会议要求，11 月 30 日之前完成所有塔基开挖、浇筑、组塔、线路测试等工作；提供 11 月 30 日之前施工计划节点（包括人员准备工作），报监理项目部、业主项目部审核（限 11 月 3 日之前完成计划报审工作）。

2. 关于秋冬季节施工现场安全防护工作，要求你单位编制专项安全方案。

以上内容如果不能按时完成，业主项目部将以考核办法对你单位进行考核。望你单位高度重视，按时完成上述节点要求。

建设单位项目部：

项目部负责人：

日

期：

2019.10.31

项目监理部（章）

总监理工程师：

专业监理工程师：

日

期：

2019.10.31

承包单位签收：

签收人：_____

日 期：_____

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位存 1 份，项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。