

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZDHF-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 FGH01-TZD-012 的监理工程师通知后，已按要求完成了如下工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

一、风机、35kV 集电线路、道路施工方面

1、14-20#风机厂内临时道路进口处已设围栏门并加锁

2、20#、6#等风机基础预埋管口已做防护

3、20#、5#等大批风机基坑和部分杆塔基坑开挖后堆放土方已加盖防护网且全面覆盖

4、6#风机基坑防护栏杆加固处理

5、部分风机基坑、35kV 线路基坑架设防护栏杆并树立安全警示标识牌

6、现场 35kV 集电线路基础浇筑搭设的施工作业人员作业面增加防护栏杆和防护网，踏板固定牢靠

7、现场已对有土部分清理干净

二、升压站施工方面

1、现场施工人员安全帽规范佩戴，电气楼高处施工人员佩戴安全带，电气楼木工作业面、防护栏杆已搭设，脚手架搭设已刷漆，电气楼脚手架已验收。

2、升压站区域已规范临时用电，部分配电箱已确定安全责任人及电工负责人，并定期检查，部分电缆并规范电线布置；部分配电箱内已配置漏电保护器，部分接地且牢靠。

3、搅拌机、钢筋拉直机等钢筋加工设备已张贴操作规程。

4、升压站临时蓄水池（两处）防护网已加固，并配备安全警示标识牌。

5、已对现场施工人员短袖现象进行督促教育。

6、现场发电机及油桶已分别搭设临时防护棚，并加锁，张贴安全警示标识，配备数量充足的灭火器，定期检查，并建立发电机台账、灭火器台账，安全员每日巡查并做好记录。

7、已对临时用电箱附近配置灭火器，并定期检查。

8、已对施工人员住宿区用电、用气规范使用；电缆、电线敷设穿管保护，插板固定，并做到插板固定、人走断电；厨房用气，保证液化气罐距离明火、灶台 5 米开外，并进行防暴晒处理。

9、施工人员住宿区卫生进行清理。

10、已上报电气楼吊装作业起重工、架子工作业资格证件。

11、已对住宿区配置充足的灭火器。

三、项目部附近加工区及住宿区情况

1、钢筋加工区所使用“青 H62689”吊车进行起重作业，已对此特种设备、吊车驾驶员、起重工作业资格证件材料进行报审。

2、钢筋加工区及住宿区临时电源进行规范使用，接地牢靠，电缆、电线敷设规范等。

3、钢筋加工区已搭设钢筋加工棚，在每台设备上张贴操作规程。

4、已对临时配电箱附近配置灭火器并定期检查。

5、钢筋加工区附近发电机与油桶分别隔离并搭设防护棚和安全警示标识不全。

6、已整改完成；

7、以定期排查整改住宿区、加工区临时电源并建立台账。

四、安全、质量行为检查情况

1、已对施工人员进行三级教育，并进行培训记录、安全技术交底记录，并增加特殊工种考试。

2、已对范俊强、邓宝明等 13 人特种作业人员的安全教育培训记录及安全技术交底记录。

3、已核对现场施工人员培训考试人数与上报施工人员人数。

4、已补齐体检证明、保险、身份证复印件。

5、已补齐缺失的管理制度。安全生产投入内部未审批。限期三日内整改完成。

6、已跟施工单位与施工队伍、施工队伍与班组、班组与个人签订三级安全目标。

7、已对安全管理人员资格证件进行重新报审。

8、已建立完成安全目标的管控措施。

9、安全生产费用投入及使用情况已及时报监理、业主。

10、已对现场人员进行安全技术交底

12、已建立脚手架搭设自检、验收记录。

13、施工单位已建立安全生产奖惩台账，并做好记录。

14、施工单位编制的安全管理制度中已注明总公司制度发布日期。

15、施工单位已完善项目施工人员花名册，注明入场时间、离场时间。

承包单位(章):

项目经理: 华能共和项目部

日期: 2019年09月18日

项目监理机构复查意见:

经复查整改结果符合要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师

日

期: 2019年09月

2.

填报说明: 本表一式 三 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。