

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM7-JL-003

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：现场综合楼基础施工、取土送检、提供试验室、商砼厂家资质事宜

内容：

2019 年 7 月 31 日华能集团督导组对华能共和 5 万千瓦风电项目升压站施工现场检查发现问题：

- 1、现场升压站施工人员不足、机械未进场、材料未进场；
 - 2、综合楼基坑防护围栏未刷红白油漆；
 - 3、现场各加工区域划分工作未完成；
 - 4、场区硬质防护围栏未安装完成；
 - 5、尽快提供试验单位资质，并加盖红章；
 - 6、按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 中表 4.3.4 要求，尽快落实综合楼独立基础环刀取土及人工钎探工作；
 - 7、尽快提供商砼厂家资质；
- 针对以上问题，望贵单位立即采取措施进行整改，严格按照施工进度计划进行施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日

期：2019.8.1

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。