

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM7-JL-010

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：现场升压站综合楼脚手架搭建事宜

内容：

经监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目 110kV 升压站综合楼脚手架搭建存在以下问题：

- 1、立柱下垫板厚度不符合规范要求；
- 2、柱脚未放托板；
- 3、水平杆间距过大不符合规范要求，局部超过 1.8 米
- 4、局部剪刀杆距离超过 5 米；
- 5、部分水平杆接头在同一位置；个别扣件未上紧；
- 6、现场砂浆无称量工具；
- 7、搅拌机蓬未搭设完成，需尽快完成；

针对以上问题，要求贵单位 3 日内整改完成并以书面形式进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱房春

日

期：2019.08.29

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。