

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-030

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：2019 年秋季安全大检查暨首次质检前现场安全文明大检查

内容：

经业主、监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目存在以下问题：

1、14 到 17 箱变无安全围栏，无警示牌；

2、14#到 20#风机机位无机位牌；2#风机基础无安全警示牌；1#、5#、12#风机基础围栏倒塌，无安全警示牌；3#、4#、13#风机无安全警示牌；风机施工现场烟头过多；3#-13#风机基础机位牌部分缺失；现场垃圾过多；安全防护部分缺失；防尘网部分未覆盖；安全警示标牌部分缺失；风机机位废料过多；

3、风机基础养护时，保温层未固定；沉降观测点需喷漆、涂号；

4、升压站材料需堆放整齐；基坑防护部分缺失；现场有个别人员吸烟；临时用电电线混乱；现场垃圾过多，需及时清理；

5、项目部生活区，宿舍卫生差；电暖气无人使用时，需断电；排插未固定，且放置于床上；

6、风机基础钢筋加工区宿舍电线私拉乱接，存在严重安全隐患，且宿舍卫生较差；材料堆放混乱；现场垃圾需及时清理；

针对此次检查情况，要求施工单位限 10 月 24 日下午两点前整改完成并逐条回

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日 期：2019年10月23日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

