

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-036

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站电气楼电缆沟支架质量事宜

内容：


经业主、监理项目部 2019 年 11 月 07 日现场检查发现由贵单位负责施工的“华能共和 5 万千瓦风电项目”升压站电气楼电缆沟支架施工存在以下问题：

- 1、电缆沟支架材料进场未报验；
- 2、经现场实测 L40×4 镀锌角钢尺寸为 L37.8×2.96mm、L50×5 镀锌角钢尺寸为 L50×3.14mm。

镀锌层厚度规范要求为 65 μm，而现场实测镀锌层厚度为 25 μm、36 μm，均不符合设计规范要求。尽快将不合格材料清理退场。

针对此次情况，要求贵单位立即整改并以书面形式进行回复。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师
日 期：2019 年 11 月 7 日



注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份。