

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-039

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于 110KV 升压站物资安全管理事宜

内容：

经业主、监理项目部人员 2019 年 11 月 24 日现场检查发现升压站门口设备存放区有两盘电缆部分被盗（一盘宁波东方电缆 VV22-3*10+1*6-0.6/1kV 被盗 2 米、一盘新风光 SVG 设备电缆 ZR-YJV62-26/35kV-1*95 被盗 7 米）、一台调度数据网机柜倒地，综自设备未按要求用防水篷布遮盖，设备存放区未按要求设置监控探头和网围栏。

为加强物资安全管理，防止物资被盗，现要求贵单位按照以下措施进行整改：

- 1、在升压站和项目部设备存放区设置监控探头和探照灯；在设备存放区设置网围栏，防止物资被盗；
- 2、用防水篷布将物资进行遮盖，防止物资受潮损坏；
- 3、加强物资设备巡查，施工单位每天定期、不定期进行巡查，并形成《物资设备每日巡查单》，记录物资巡查情况，报建设单位，发现问题及时报告。

针对以上问题，要求贵单位限期 2 日内整改完成并及时回复，否则加倍处罚。

附：《物资设备每日巡查单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2019年11月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

物资设备每日巡查单

日期：2019 年 月 日

区域	巡查控制点	正常打√	有问题打×	问题记录
升压站物资存放区	物资数量是否齐全			
	物资外包装是否完好			
	物资形态是否正常			
	网围栏是否完好			
	监控探头是否正常运行			
	探照灯是否正常运行			
施工单位	山东电建第三工程有限公司	巡查人		

区域	巡查控制点	正常打√	有问题打×	问题记录
项目部物资存放区	物资数量是否齐全			
	物资外包装是否完好			
	物资形态是否正常			
	监控探头是否正常运行			
	探照灯是否正常运行			
施工单位	山东电建第三工程有限公司	巡查人		

区域	巡查控制点	正常打√	有问题打×	问题记录
各机位物资存放区	物资数量是否齐全			
	物资外包装是否完好			
	箱变是否正常			
	塔筒是否正常			
	探照灯是否正常运行			
施工单位	山东电建第三工程有限公司	巡查人		

施工单位负责人：

监理单位负责人：