

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-040

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于 110V 升压站施工进度事宜

内容：

经业主、监理项目部人员 2019 年 11 月 27 日现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目 110V 升压站存在以下问题：

1、之前根据业主要求及计划，升压站土建施工必须在 10 月 20 日全部完成，但目前升压站土建工作仍未完成；现要求你单位于 11 月 30 日前必须完成升压站全部土建工作，若未按期完成将进行经济考核；

2、风机基础二次灌浆及升压站打井施工无故停工，同时未向监理单位、建设单位上报相关正式文件，现要求你单位尽快复工，并加快施工进度；

针对以上问题，要求贵单位 2 日内整改完成并及时回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘世发

日

期：2019年11月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。