

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-046

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于华能安监部安全检查通报事宜

内容：

经华能安监部 2019 年 12 月 24 日对华能共和 5 万千瓦风电项目安全管理及现场安全文明生产进行检查发现存在以下问题：

1、建设项目部及各参建单位对安全检查问题整改的重视程度不够，未制定整改计划表，未明确整改责任人，项目部未向安监部上报整改落实情况。限期三日内整改完成，责任人：共和华能太阳能发电有限公司

2、抽查部分整改情况发现：青 H62689 吊车年检合格证、吊车司机、起重工资质未报审，现场已更换有资质及年检合格的吊车，但施工单位回复报告中仍写已将“青 H62689 吊车年检合格证、吊车司机、起重工资质”报审，查阅监理资料、施工单位未见相关证明材料，但监理已签字确认整改合格，与现场实际情况不符。施工单位未按每月要求向监理业主上报安全费用投入情况，监理及项目部日常管理及监督检查不到位。限期三日内整改完成，责任人：共和华能太阳能发电有限公司、山东电力建设第三工程有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司

3、人员管理方面存在：施工单位安全管理人员资格证件模糊不清，通报中要求重新提供，本次复查仍未提供。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

4、安全生产专项检查开展情况：通过施工现场自查、自改看，项目部及各参建单位对此次活动重视程度不够，现场违章，违反制度情况频繁。未见项目部自查情况报告及整改计划表。限期三日内整改完成，责任人：共和华能太阳能发电有限公司

5、安全管理方面：未制定完成安全绩效目标的控制措施。10 月份安委会会议签到表未签字，未见 11 月份安委会会议材料。安全费用投入情况施工单位未按月向监理、业主上报，项目部及监理监管不到位。特殊工种操作资格证书复印模糊不清晰。施工单位未编制各工种安全操作规程。限期三日内整改完成，责任人：共和华能太阳能发电有限公司、山东电力建设第三工程有限公司

6、劳保用品配备及使用情况：升压站配电室、二次盘室及水泵房施工作业人员未佩戴安全帽、防护手套等劳保用品；上次检查时施工人员佩戴安全须知卡、安全帽、统一作业服装等防护用品，本次检

查发现管理要求有所降低。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

7、监理工作检查：检查监理安全专项例会材料发现，会议纪要中未对上次会议提出的问题、要求在下次会议上逐条落实闭环情况；部分签到表无会议时间。建议项目部各专业人员定期对施工单位、监理单位相关档案、文件、资料进行检查，发现问题及时整改，避免后续检查验收、档案移交存在大问题。

限期三日内整改完成，责任人：常州正衡电力工程监理有限公司

8、应急管理情况：施工单位编制了14项应急预案，并组织开展了4次消防应急演练，未见应急器材、物资台账。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

9、临时用电管理情况：临时用电混乱，管理标准低，办公楼对面临时配电箱内部线缆凌乱，外壳无接地，无箱门，且无防雨措施，无安全标识牌，临时用电私拉乱接现象严重，临时电源箱旁未配置消防器材，未做到一机一闸一保护。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

10、消防管理方面：施工单位办公区、升压站施工区域未配置消防器材，水泵房内设火炉，现场施工材料堆放区存在严重的火灾隐患。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

11、施工现场情况：施工现场安全标识牌缺失，深基坑作业区域安全防护不到位。现场作业人员（水泵房处、配电室处、二次盘室处、主变处）均未佩戴安全帽。水泵房、升压站施工区域文明施工不到位，杂物乱丢乱放，未做到“工完料尽场地清”。重视物资管理，加强物资设备的看护，避免发生偷盗、丢失、损坏等情况。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

12、电气施工人员施工环境较差，施工作业面存在安全隐患。限期三日内整改完成，责任人：山东电力建设第三工程有限公司

附件：华能共和5万千瓦风电项目安全监督检查通报

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日

期：2019年12月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

华能共和 5 万千瓦风电项目安全检查通报

2019 年 12 月 24 日，安监部对共和风电项目安全管理及现场安全文明生产进行了检查。具体通报如下：

一、上次检查问题整改落实情况

1. 建设项目部及各参建单位对安全检查问题整改的重视程度不够，未制定整改计划表，未明确整改责任人，项目部未向安监部上报整改落实情况。

2. 抽查部分整改情况发现：①青 H62689 吊车年检合格证、吊车司机、起重工资质未报审，现场已更换有资质及年检合格的吊车，但施工单位回复报告中仍写已将“青 H62689 吊车年检合格证、吊车司机、起重工资质”报审，查阅监理资料、施工单位未见相关证明材料，但监理已签字确认整改合格，与现场实际情况不符。②施工单位未按每月要求向监理、业主上报安全费用投入使用情况，监理及项目部日常管理及监督检查不到位。

3. 人员管理方面存在：①施工单位安全管理人员资格证件模糊不清，通报中要求重新提供，本次复查仍未提供。

二、本次检查情况

（一）安全生产专项检查开展情况

1. 通过施工现场自查、自改看，项目部及各参建单位对此次活动重视程度不过，现场违章，违反制度情况频繁。

2. 未见项目部自查情况报告及整改计划表。

（二）安全管理方面

1. 未制定完成安全绩效目标的控制措施。

2. 10 月份安委会会议签到表未签字，未见 11 月份安委会会议材料。

3. 安全费用投入情况施工单位未按月向监理、业主上报，项目部及监理监管不到位。

4. 特殊工种操作资格证书复印模糊不清。

5. 施工单位未编制各工种安全操作规程。

（三）劳保用品配备及使用情况。

升压站配电室、二次盘室及水泵房施工作业人员未佩戴安全帽、防护手套等劳保用品；上次检查时施工人员佩戴安全须知卡、安全帽、统一作业服装等防护用品，本次检查发现管理要求有所降低。

（四）监理工作检查。

检查监理安全专项例会材料发现：①会议纪要中未对上次会议提出的问题、要求在下次会议上逐条落实闭环情况；②部分签到表无会议时间。

建议项目部各专业人员定期对施工单位、监理单位相关档案、文件、资料进行检查，发现问题及时整改，避免后续检查验收、档案移交存在大问题。

（五）应急管理情况。

施工单位编制了 14 项应急预案，并组织开展了 4 次消防应急演练，未见应急器材、物资台账。

（六）临时用电管理情况。

临时用电管理混乱，管理标准低，办公楼对面临时配电箱内部线缆凌乱，外壳未接地，无箱门，且无防雨措施，无安全标识牌，临时用电私拉乱接现象严重，临时电源箱旁未配置消防器材，未做到一机一闸一保护。

（七）消防管理方面。

施工单位办公区、升压站施工区域未配置消防器材，水泵房内设火炉，现场施工材料堆放区存在严重的火灾隐患。

（八）施工现场情况。

1. 施工现场安全标识牌缺失，深基坑作业区域安全防护不到位。

2. 现场作业人员（水泵房处、配电室处、二次盘室处、主变处）均未佩戴安全帽。

3. 水泵房、升压站施工区域文明施工不到位，杂物乱丢乱放，未做到“工完料尽场地清”。

4. 重视物资管理，加强物资设备的看护，避免发生偷盗、丢失、损坏等情况。

三、整改要求

1. 建设项目部组织监理和施工单位相关人员举一反三开展一次全面的安全管理及施工现场排查，做好整改督促工作，并高度重视此次安全检查情况，对上述问题制定整改计划表，明确责任人，立即完成整改，并逐条回复安监部。

2. 各参建单位严格落实安全生产责任，定期规范开展安全教育培训、安全交底、安全检查等安全活动，夯实安全管理基础，提高安全管理水平。

安监部

2019 年 12 月 26 日