

监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-059

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于施工进度事宜

内容：

本项目与 2020 年 4 月 30 日正式复工，但贵单位未上报各分包单位作业面的三级进度计划和资源配置计划，尤其升压站处于无计划无组织施工状态，为避免影响总体并网进度，现要求贵单位与 2020 年 5 月 7 日 16 时前上报完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：_____

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。