

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJBT-013

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 电气安装项目部(中易建设有限公司)：

事由：关于组件条基预制内钢筋设置不符合图纸要求

我方监理人员现场对预制区巡视检查发现，预制的组件条基，钢筋设置未按照图纸设计要求布置，我方监理人员现场及时纠正。

要求现场所有钢筋布置有误的条基全部返工重做，钢筋布置完成后报我方及建设方检查验收，方可继续预制。

请贵方收到通知后认真对待，对现场管理人员做好交底工作，杜绝以任何形式擅自更改图纸设计。后续我方及建设方若再次巡检发现类似问题必将经济处罚，请贵方予以配合。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐永胜

日期：2020 年 4 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。