

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-003

致： 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部

事由： 关于员工车棚混凝土质量的问题

内容：本工程于 8 月 4 号现场监理人员巡视检查，发现 8 月 3 号所浇筑的员工车棚西侧基础柱经 24 小时后尚未凝固。经追查商品砼供货方配料系统出错致使缓凝剂添加量过多造成。故此要求贵项目部 8 月 3 号所浇筑的混凝土全部返工。请贵项目部及时组织人员返工，返工中注意不要扰动承台混凝土，请在返工结束后报业主及监理单位验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 何强

日 期： 2019 年 8 月 4 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。