

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-005

致： 南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部

事由：关于员工车棚基础地脚螺栓扰动的质量问题

经现场监理人员巡视检查发现，员工车棚基础土方回填过程中，挖机不小心碰到部分基础地脚螺栓，导致螺栓倾斜、变形，挖机、推土机对作业区混凝土路面机械损伤。故此要求贵项目部如下：

- 1、贵项目部针对螺栓倾斜、变形制定可行的纠正措施，措施需经业主及监理审核后方可进行施行。
- 2、对挖机、推土机所损伤的混凝土路面制定可行修复措施。
- 3、制定后续的保护措施，确保土方回填中不再扰动基础，避免损伤厂区路面。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 徐增生

日 期： 2019 年 8 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

监理通知单问题清单

主 送	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目土建施工项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	先能电力工程有限公司	施工项目经理：付孝海
检 查 日 期	2019 年 08 月 17 日	
检 查 人	韩文庆、马少经	

一、 现场问题：

1. 基础地脚螺栓，导致螺栓倾斜、变形



2. 挖机、推土机对作业区混凝土路面的机械损伤



南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 08 月 17 日