

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-007

致：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 土建施工项目部：

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于现阶段施工质量、资料

现阶段车棚基础工程已基本浇筑完成，钢结构安装已入场逐步进入安装。我监理人员检查发现以下质量、资料问题请施工方配合处理。

1、土建施工项目部现阶段仍未准备好相应的施工资料，请土建项目部重视，否则影响贵方进度款结算；相应的材料复试报告请同时报审。

2、钢结构施工项目部现阶段已基本开工，但前期资料未报审，请钢构施工项目部及时准备开工资料报审；图纸预检也请贵方同时进行。

3、员工车棚电缆沟细节处理不到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。