

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-NJTB-008

致：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式项目 钢结构施工项目部：

事由：关于现阶段施工进度

由你项目部承建的车棚钢结构安装工程：

1、我监理项目部于 10 月 4 日下发的联系单要求你方加快供货及现场施工进度，并于 10 月 13 日满足员工停车场支架安装条件；

2、10 月 9 日你项目部上报员工停车场施工计划，承诺 10 月 17 日完成员工停车场钢构安装施工。

截至本通知单发出之时，上述第 1 项未按要求完成，第 2 项仅剩余三个工作日。按你司与建设单位签订的合同第 9.1 条约定：乙方未按照合同约定工期（包括调整后的工期）竣工，每逾期壹天按照合同价的百分之一支付给甲方逾期违约金，但总额不超过合同总价 20%。请你项目部协调好供货计划及现场施工安排，确保在约定工期内完成工作，否则我方会严格按照合同约定，于 10 月 18 日（员工停车场进度）执行扣款统计工作，请你项目部引起高度重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。