

## 监理通知单

项目名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号: ZHJL-JLYJY-TZD-001

致: 江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由: 关于施工进度的相关事宜

内容: 要求施工单位增加专业施工人员, 加快施工进度, 保证 8 月底前具备并网发电的条件:

- 1、屋面安装  $1 \times 4 \text{mm}^2$  直流电缆的施工人数不能少于 4 人;
- 2、专业安装垂直电缆桥架的施工人数不能少于 4 人;
- 3、室外破路、人工开挖电缆沟、敷设穿线管、土方回填、土方外运、马路恢复、砌筑电缆井的施工人数不能少于 12 人;
- 4、彩钢瓦屋面焊接防雷接地扁钢的施工人数不能少于 3 人, 焊接时配备相应的消防器材;
- 5、施工现场配备专业的管理人员, 以上施工必须同步进行, 才能满足目前的施工进度。

以上问题希望施工单位能够引起重视, 2 天内增加专业的施工人员。

项目监理部(章):

专业监理工程师:

日期: 2019 年 08 月 11 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建