

监 理 通 知 单

工程名称：温州灵昆面投分布式光伏发电项目

编号：MT-TZD-002

致：浙江省工业设备安装集团有限公司

事由：光伏区质量问题：

我方监理对光伏区支墩、支架、桥架、组件、直流线敷设安装进行检查时发现：

- 1、混凝土支架基础有蜂窝麻面和缺角问题仍在方阵中使用。
- 2、镀锌支架螺丝安装有未固定情况，立柱下方有增垫影响安全情况，个别切割后的支架表面未采取保护措施。
- 3、个别镀锌桥架转角处和过道处下方无桥架支墩。
- 4、组件方阵个别部位有严重波浪形，组件拆箱后的卫生问题。
- 5、光伏支架电缆 PE 管未连接固定，有露线情况。电缆管连接桥架处存在打结情况。前后方阵过道同一组串 PE 管未固定。直流电缆管弯头为 PVC，不符合设计要求。

以上问题要求你方收到 3 天内进行整改落实，整改完成后报我方复查！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：蓝守明

日 期：2019 年 9 月 10 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份