

监理工程师通知单

表号：GF-B1

工程名称：华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号：XXGF-004

致：施工单位 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

事由：关于屋面防雷接地方面存在的问题

通知内容：

2019年09月19日9点左右我方监理人员在巡检光伏区施工现场过程中发现工地现场屋面防雷接地施工存在：

- 1、现场扁钢与扁钢之间搭接局部位置只有两个棱边焊接，按要求应不少于三个棱边焊接；
- 2、扁钢搭接长度未满足2倍扁钢宽度要求；
- 3、鉴于目前分段进行施工，现场防雷接地报验资料必须于工程施工进度同步，要求施工单位及时对资料进行报验；
- 4、及时对不符合要求的相关部位进行整改；
- 5、每一个分项安装工程开始之前，应加强对工人的技术交底工作，严格按照规范组织施工；

为保证后续安装工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

(附现状图片):



承包单位签收：



本表一式3份，由监理单位填写，建设单位存1份、项目监理部存1份，承包单位存1份。

