

监 理 通 知 单

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-WQJB-003

致：山东德晨建筑集团有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工进度滞后问题。

内容：

根据你单位制定的工程进度计划（支墩浇注），截止 2019 年 11 月 14 日，工程进度严重滞后。

现要求：

- 1、施工项目部制定剩余工作量进度明细表（商混），报监理项目部。
- 2、对商混搅拌站供货进行跟踪督促，或采取多家商混搅拌站定货以及自拌混凝土。
- 3、对支墩浇注模具要及时清理，以免出现蜂窝、麻面。
- 4、混凝土浇注时要对模具绑扎牢固，以免出现漏浆、胀模，振捣要到位，以免出现孔洞等现象。
- 5、施工现场人员分工明确、责任到人，层层把关，确保施工质量符合设计要求。

现要求本周内完成水泥屋面基础浇筑，望施工项目部认真执行、落实到位，否则将对施工项目部进行一定额度的罚款。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张健忠

日期：2019年11月14日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建