

监 理 通 知 单

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

编号: ZHJL-TZ-001

致: 西安黄河光伏科技股份有限公司 施工项目部

抄送: 清涧县农业综合开发有限公司

事由: 组串间接地沟事宜

内容: 你单位承建的【清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现已开挖的组串间接地沟, 部分接地沟深度不能满足设计要求, 设计图纸要求挖深 1.2m, 现场实际测量只有 70-80cm, 现要求你方立即整改, 未整改前不得进入下道工序。

后附相关问题照片。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2019 年 8 月 22 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士发

日期: 2019 年 8 月 19 日

清涧县西沟3MW多村联建光伏扶贫示范项目
监理项目部

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

