

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-003

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于支架条形块基础施工质量问题事宜。

内容: 我监理部对贵单位混凝土条形块施工检查过程中发现存在以下问题:

- 1、8月5日第一批次条形块浇筑后,至今未做保湿养护措施,导致养护不及时已开始造成混凝土表面出现片状脱落,对于条形基础保湿养护措施,我单位第二次、第三次例会中都有要求,以及8月9日下发的监理通知单中也有要求;但贵单位仍未采取保湿养护措施,养护不及时会影响混凝土强度及后期表面开裂,望贵单位及时进行混凝土浇筑后的保湿养护措施,确保条形块强度质量合格。
- 2、第二批次浇筑的条形块,有个别出现啃边及表面出现蜂窝麻面现象,望你单位及时整改。

以上问题要求贵单位及时进行整改完成,自检合格后报监理部复查,,确保条形块基础质量。(详见附图)

特此通知、

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年08月11日



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一：养护不及时表面开始脱落



附图二：啃边问题



附图三：蜂窝、麻面问题

