

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--001

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于光伏区桩试验事宜


内容：按施工进度箱、逆变基础平台施工已滞后，现要求你单位尽快做好桩试验，否则因质量问题及延误并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

限贵公司 3 日内落实并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建