

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--003

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于 5#、6#、7#箱逆变基础浇筑进度事宜

内容：根据监理例会的要求及你单位编制的倒排计划，计划 9 月 17 日浇筑 5#、6#、7#箱逆变基础，但至目前为止模板、钢筋未报监理方及业主验收，现要求你单位尽快报验合格后浇筑，否则将对你单位进行经济考核，并承担并网滞后所造成的一切损失。

限贵公司当日落实并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建