

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--007

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于现场野蛮施工事宜

内容： 监理现场巡视发现，施工人员用挖机牵引电缆经过三道直角弯，在管桩上缠绕直接野蛮拖拉 8 号箱变至光伏区汇流箱 2×120 的直流电缆，现要求你单位立即停止施工，做好技术交底，并把已放电缆进行第三方检测，确保工程质量，否则因质量问题所造成的一切损失由你单位自行承担，并处以经济考核。

限贵公司两日内落实并回复

项目监理机构：(章)

总监理工程师：徐耀生

日期：2019.10.26

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建