

# 监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--009

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于箱逆变基础安装爬梯、护栏、钢格栅及鹅卵石事宜

内容：根据历次监理会议要求及你单位的承诺，一直未执行，目前因爬梯未安装，已导致气象局现场检测人员无法检测，现要求你单位立即采购施工，确保不影响后续施工及质监站检查，11月12号之前务必完成，否则将对你单位进行相应的经济考核。

限贵公司尽快落实回复

项目监理机构：（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2019.11.7

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建