

监理工程师通知单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--011

主送: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

事由: 关于塔杆组装安全事宜

内容: 塔杆材料已进场, 望你单位尽快报审组装塔杆的人员资质及施工方案, 塔杆基础必须达到养护期满且强度达到设计要求后施工, 施工区域要拉好警戒线并派专职安全员旁站, 并对施工人员做好三级安全教育, 确保施工安全, 否则由此引起的质量、安全问题及造成的损失由你单位自行承担。

限贵公司尽快落实回复

项目监理机构: (章)

总监理工程师: 徐光耀

日期: 2019.12.10

北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目
监理项目部

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建