

监理工程师通知单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--015

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

事由: 关于现场环境恢复进度事宜

内容: 监理项目部于 4 月 2 日和 4 月 7 日分别下发编号为 024 及 026 监理工作联系单, 你单位迟迟未完成, 现业主及监理项目部强烈要求你单位于 4 月 13 日前完成箱逆变基础回填土恢复原样及水库现场施工垃圾清理干净, 否则因此造成的一切损失由你单位承担, 并对你单位进行相应的经济考核。

以上事宜望你单位尽快落实并回复

项目监理机构: (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2020.04.11

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建