

监理工程师通知单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--016

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

事由: 关于现场未完工及整改进度事宜

内容: 一、场区电气部分

(1) 约 180 米桥架盖板还没有完成, 4 月 30 号完成。

(2) 防火封堵: 部分汇流箱防火封堵, 封堵达不到规范, 4 月 30 日完成;

(3) 大跨度桥架加固达不到规范要求以及部分没有加固, 部分桥架支撑不平, 完成时间 5 月 15 号;

(4) 5 个汇流箱通讯模块有故障, 厂家来现场更换时安排专业人员配合, 完成时间 5 月 8 日完成。

(5) 部分电缆挂牌错位, 通信线缆没有挂牌, 完成时间 5 月 5 日。

(6) 组件背板电缆绑扎不到位及部分没有绑扎, 5 月 8 日完成;

(7) 箱逆变基础下电缆托盘架达不到要求, 部分电缆排列不齐, 5 月 15 日完成;

(8) 5 号箱逆变视频监控交换机故障, 已经寄回厂家更换, 到场配合更换, 5 月 5 号完成。

(9) 阵列接地跨接线及组件跨接线有松动及遗漏, 完成时间 5 月 10 日

二、开关站电气

1、部分封堵不规范, 5 月 5 日完成;

2、电缆沟电缆部分绑扎及排放不齐, 5 月 10 完成;

3、通讯部分挂牌缺失, 5 月 15 日完成

三、区土建场

1、场区组件安装有部分不齐, 达不到规范要求需整改, 5 月 15 日完成;

2、箱逆变基础, 外观粗糙不平, 需整改, 5 月 20 日完成;

3、箱逆变事故油池排水阀门未安装, 5 月 20 日完成。

四、开关站土建

1、“开关站内设备基础边回填土没有达到高度要求。5 月 15 日完成

2、开关站内缺少回填碎石。5 月 15 日完成

3、开关站大门 LOGO 没有做。5 月 15 日完成

4、开关站大门地面没有硬化及排水沟没有做。5 月 15 日完成

5、开关站内没有按图施工排水系统。5 月 20 日完成

(今天已经同设计院林院长沟通, 在一次仓电缆沟东面入孔处, 加深集水坑的深度, 明天跟林院长拿到图同施工单位沟通施工问题。)

粗糙不平, 需整改, 5 月 20 日完成;

以上事宜望你单位尽快落实在要求时间前完成并两日回复



填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建