

监理工程师通知单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-017

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

事由: 关于开关站一次舱旁边集水坑施工及光伏区组件未紧固事宜

内容: 1. 开关站一次舱旁边集水坑图纸早已发给你单位, 你单位迟迟未回复, 要求你单位在 5 月 19 日给予回复

2. 光伏区现场有部分组件固定螺丝未紧固到位, 导致 6 区 2 块组件 1 块翻掉, 1 块掉了, 7 区 4 块组件掉了, 11 区 1 块组件掉了, 14 区 1 块组件掉了, 15 区 1 块掉了, 1 块翻了, 合计 10 块, 涉及 8 个支路发电, 以上事宜要求你单位在 3 个工作日必须处理完成, 因现场没有备用组件, 处理方法要求先把损坏的组件集中到一个支路, 其他的都要求完好发电, 另外, 损坏的组件, 请尽快的自行采购现场安装调试发电, 否则由此造成的一切损失有你单位自行承担。

限贵公司尽快回复

项目监理机构:

总监理工程师:

日

期: 2020.5.18

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建