

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称: 淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: HN-LYJS-JLHF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方在 08 月 17 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-001 通知单后, 对该通知单提出的要求我单位尽快做好试桩试验。现我单位已在联系第三方检测单位进场试桩, 且箱逆变基础平台施工图纸设计单位还要优化, 待施工图纸确认后我单位会立即安排人员进场施工。

承包单位(章):

项目经理: 朱青友

日期: 2019.8.18

尽快组织施工人员进场施工, 否则将对各单位进行经济考核。

项目监理机构(章):

总监理工程师: 徐耀生

专业监理工程师: 孔令东

日期: 2019.8.18

填报说明:

本表一式 份, 由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建