

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称: 淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: HN-LYJS-JLHF-017

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方在 2020 年 5 月 18 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-017 通知单后, 对该通知单提出的第一条: 开关站一次仓旁边新增集水坑施工, 由于开关站土建施工结束几个月了, 人员都已撤场, 我方与之沟通, 土建施工队已在外地干活无法过来了。故集水坑施工我司无法进行, 望业主单位理解。对该通知单提出的第二条: 关于现场吹翻组件, 我司在第一时间组织人员整改处理, 现已基本处理完成, 望监理单位领导核实检查。

承包单位 (章):

项目经理: 朱青友

日期: 2020.5.21

关于第一条已上报业主方, 至于第二条业主及监理方几次检查均发现部分组件缺失紧固螺丝及未紧固到位, 存在极大的安全隐患, 现要求你单位尽快组织施工人员对全场紧固件逐步排查整改, 以防下次刮风再次发生类似事故, 业主及监理方多次下发联系单、通知单, 你单位均未执行, 望你单位引起重视, 否则由此造成的一切损失由你单位承担。

项目监理单位 (章):

总监: 徐耀星

专业监理工程师: 翔官

日期: 2020.5.23

填报说明:

本表一式 份, 由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建