

监理通知单

工程名称：荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-TZ-007

致：湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于木片仓支架导轨

内容：荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目。我监理部做出以下要求：

1、我监理人员在现场巡视检查时发现，木片仓库安装支架导轨中，个别支架导轨出现整条有弯不直，会给以后组件安装造成影响，要求贵公司整改。

2、根据正泰要求本项目在十一月二十八日全额完成并网，我监理项目部也在召开监理例会时也有所要求；现在加固仓库严重滞后，给全额并网带来影响，现在又存在 1#仓库稻草搬移困难，造成现在加固施工已停，要求你单位尽快处理此问题。

以上问题会给质量、安全、进度造成影响，造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 48 小时内整改完成，报监理部复查。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：李仓全

日

期：2019 年 1 月 06 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建